



FIȘĂ DE PROIECT

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA - faza I și faza II

Consiliul Județean Prahova a semnat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție

1 - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, Contractul de finanțare nr.139638 / 18.02.2013, pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, cod SMIS 39601.

Ca urmare a întârzierilor înregistrate în diversele stadii ale derulării proiectului (în faza de pregătire a aplicației de finanțare, pe parcursul derulării procedurilor de achiziție, în derularea contractelor de lucrări, inclusiv din cauza unor evenimente neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor), pentru finalizarea execuției investițiilor, proiectul a fost propus pentru etapizare.

În anul 2016, Ministerul Fondurilor Europene a acceptat fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” (Adresa MFE

38858/OA/9.05.2016). Astfel, a fost semnat Contractul de finantare nr.137 /26.10.2017 pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, cod SMIS 2014+112630, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 -

„Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România”.

În cadrul Studiului de Fezabilitate privind „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” aprobat în anul 2012, au fost identificate investițiile necesare a fi realizate în Județul Prahova, astfel încât să fie atinse toate obiectivele și țintele legislative existente la momentul elaborării.

Investiții realizate în perioada 2013-2016 în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, faza I:

- 1) **Stația de sortare a deșeurilor reciclabile Boldești-Scăeni** cu o capacitate de 51.175 tone/ an, dotată cu 3 containere de 20 mc și 2 containere de 35 mc - obiectiv recepționat în luna septembrie 2015.
- 2) **Închiderea depozitului de deșuri neconform din Ploiești** - obiectiv recepționat în luna decembrie 2015.
- 3) **Stația de transfer Bușteni** cu o capacitate de 15.831 tone/ an, dotată cu 5 containere de 32 mc și 3 vehicule pentru transferul deșeurilor la celelalte facilități din cadrul SMID - obiectiv recepționat în luna mai 2016.
- 4) **Stația de transfer Urlați** cu o capacitate de 14.548 tone/ an, dotată cu 5 containere de 32 mc și 2 vehicule pentru transferul deșeurilor la celelalte facilități din cadrul SMID - obiectiv recepționat în luna decembrie 2015.
- 5) **Echipe pentru stațiile de transfer existente Drăgănești și Valea Doftanei**
 - Pentru stația de transfer Drăgănești: 1 container de 32 mc și 1 vehicul pentru transportul deșeurilor la celelalte facilități din cadrul SMID recepționate în luna decembrie 2015;
 - Pentru Stația de transfer Valea Doftanei: 3 containere de 32 mc și 1 vehicul pentru transportul deșeurilor la celelalte facilități din cadrul SMID, recepționate în luna decembrie 2015.
- 6) **Echipe de colectare (pubele, containere de colectare selectivă) recepționate în decembrie 2015.**
 - PUBELE 1201- 28.278 BUC. în mediul urban și 98.142 buc. în mediul rural
 - Pubele 240 1 - 4.099 buc. în mediul urban
 - Containere 1,1 mc - 3.742 în mediul urban și 4.713 în mediul rural
 - Compostoare individuale - 64.751 buc. în mediul rural

Investițiile realizate prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” în perioada 2013-2016, au fost continuate prin proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” cu:

- 7) **Stația de Tratare Mecano-Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești** cu o capacitate de 150.065 tone/ an, dotată cu 6 containere de 28 mc, 8 containere de 40 mc și 4 vehicule pentru transportul deșeurilor la celelalte facilități din cadrul SMID, obiectiv recepționat în luna octombrie 2018.

Valoarea totală a proiectului SMID (lei)			
	Faza 1	Faza 2*	Total pe surse de finanțare
Contribuția Uniunii Europene FEDR/FC	54.448.153,00	39.937.262,68	94.385.415,68
Contribuția din bugetul național	10.937.182,00	6.108.051,94	17.045.233,94
Contribuția eligibilă a beneficiarului	660.456,00	939.700,30	1.600.156,30
Cheltuieli neeligibile, NFG și TVA	25.605.241,00	10.606.787,60	41.420.987,17
	91.651.032,00	62.800.761,09	154.451.793,09

*valori finale la implementarea proiectului

Sistemul de gestiune al deșeurilor dezvoltat la finalizarea implementării celor două faze ale proiectului, asigură serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, tratare și depozitare finală a deșeurilor colectate atât de la populație cât și de la agenții economici.

Prin proiect, sistemul de colectare a fost organizat prin stabilirea unor fluxuri optime de la producere la eliminare. Sistemul de colectare a deșeurilor în județul Prahova este asigurat de operatori de salubritate, privați și publici.

Din perspectiva funcționalității, obiectivele de investiții realizate și recepționate în etapa 1, sunt funcționale, astfel:

- Depozitul de deșuri neconform din Ploiești: a fost predat în administrarea proprietarului - municipiul Ploiești - pentru monitorizarea și verificarea impactului lucrărilor de închidere;

- Stația de transfer Bușteni: a fost predată operatorului serviciilor de colectare, transport și transfer a deșeurilor în zona 1-Bușteni, desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție publică derulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova.

- Stația de transfer Urlați: a fost predată operatorului serviciilor de colectare, transport și transfer a deșeurilor în zona 3-Drăgănești, zona 4-Urlați și zona 5-Vălenii de Munte desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție publică derulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova. De asemenea, aceluiși operator i-au fost predate și Stația de sortare și transfer Drăgănești și Stația de compostare Balta Doamnei, realizate prin proiectele cu finanțare PHARE CES 2004- 2005 „înființare sistem de colectare, selectare și transfer de deșuri menajere în comunele Drăgănești, Gherghița și Dumbrava, județul Prahova”, respectiv PHARE CES 2006 „înființarea unei stații de obținere a compostului din deșuri biodegradabile în comuna Balta Doamnei”.

- Stația de sortare Boldești-Scăeni și Stația de Tratare Mecano-Biologică Ploiești au fost predate operatorului selectat prin procedură de achiziție publică.

- La semnarea contractelor de servicii de colectare, transport, transfer deșeurii pentru toate cele 7 zone ale județului, au fost predate operatorilor desemnați câștigători, echipamentele de colectare selectivă pentru a fi distribuite populației și amplasate la locațiile indicate, astfel încât procesul de colectare selectivă să poată fi îmbunătățit la nivelul localităților cu consecințe benefice asupra activității desfășurate la Stația de sortare Boldești-Scăeni.

Se poate concluziona, astfel, că proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, precum și a celor stabilite prin documentele strategice la nivel național (POIM 2014-2020, Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor pentru orizontul de timp 2014-2020, aprobată în 2013, Planul Național de Gestiune a Deșeurilor), regional (PRGD Regiunea 3 Sud) și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova 2019-2025.